

**Plan og Miljø**

Dato: 01-03-2018  
Sags. nr.: 00.17.00-P27-2-16  
Sagsbeh.: Kristian Hedver  
Lokaltf.: +4599455504  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
CVR 29189501  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

## Referat af koordineringsmøde d. 1. marts 2018

Formålet med mødet var, at koordinere vej- og ledningsarbejder i Brønderslev Kommune for at minimere generne for borgere samt opnå en anlægsbesparelse for de enkelte deltagende parter.

### 1. Velkomst og præsentationsrunde

Kristian Hedver bød velkommen og der var præsentation bordet rundt.

Mødedeltagere:

Hans Henrik Andersen	Nordenergi, el	<a href="mailto:hha@nordenergi.dk">hha@nordenergi.dk</a>
Jan Steenberg	Nordenergi, fibernet	<a href="mailto:jas@nordenergi.dk">jas@nordenergi.dk</a>
Bjarne H. Jensen	HMN Gasnet	<a href="mailto:bhj@gasnet.dk">bhj@gasnet.dk</a>
Søren Lorentzen	SE (Evonet), el	<a href="mailto:solo@se.dk">solo@se.dk</a>
Henrik Nielsen	Brønderslev Antennelaug	<a href="mailto:hen@danskkabeltv.dk">hen@danskkabeltv.dk</a>
Claus Flensted Andersen	Brønderslev Forsyning Fjernvarme og Vand	<a href="mailto:cfa@bronderslevforsyning.dk">cfa@bronderslevforsyning.dk</a>
Palle Dam	Brønderslev Kommune Vej og Park	<a href="mailto:Palle.dam@99454545.dk">Palle.dam@99454545.dk</a>
Asger Nielsen Katrine Bak Styrihave Kristian Hedver (referent)	Brønderslev Kommune Plan & Miljø	<a href="mailto:Asger.Nielsen@99454545.dk">Asger.Nielsen@99454545.dk</a> <a href="mailto:Katrine.Bak.Styrihave@99454545.dk">Katrine.Bak.Styrihave@99454545.dk</a> <a href="mailto:Kristian.Hedver@99454545.dk">Kristian.Hedver@99454545.dk</a>

### 2. Vejlovens krav til koordineringspligt, herunder vejfred og anlægsforbud

Kristian Hedver gennemgik kort de vigtigste forhold i Vejlovens §74-79 vedrørende ledningsarbejder og koordineringspligt.

### 3. Model/proces for koordinering i Brønderslev Kommune

Der tilstræbes en planlægningshorisont på ca. 4 år rullende frem i tiden.

Brønderslev Kommune afholder årligt et koordineringsmøde med de større ledningsejere i kommunen. Referat af mødet bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside, således andre ledningsejere også har mulighed for at orientere sig.

Brønderslev Kommune udarbejder årligt en samlet rapport for koordinerede arbejder, hvis det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til omfanget af koordinerede arbejder.

Link til hjemmeside: [www.bronderslev.dk/gravearbejder](http://www.bronderslev.dk/gravearbejder)

#### **4. Kommunens kommende vej- og byggeprojekter**

Kommende udstykninger:

- Brønderslev, Nordbyen etape 2.  
Skitse er vedhæftet referat. Påbegyndes i marken før sommer 2018. Der indkaldes til projektspecifikt ledningsejermøde.
- Hjallerup, Markedsbyen.  
Ny udstykning på den østlige side af Hjallerup nord for Skelbakvej. Forventes påbegyndes i marken efterår 2018 eller forår 2019.

Kommende større vejprojekter:

- Dronninglund, Slotsgade.  
Der planlægges udførelse af renovering af tværprofil på den centrale del af Slotsgade samt udskiftning af slidlag på resterende del af Slotsgade i selve Dronninglund. Forventes påbegyndt i marken i 2019.
- Brønderslev, Banegårdspladsen.  
I den nordlige del af pladsen forventes større byggeri (privat byggherre) påbegyndt i 2018. Desuden planlægges der en renovering af hele Banegårdspladsen. Påbegyndelse er pt. ikke kendt.

#### **5. Gennemgang af de større forsyningsselskabers anlægsprojekter**

Nordenergi, el:

Udstykning i Hjallerup øst (privat byggemodning). Koordineres projektspecifikt.

Søtoften i Dronninglund (privat byggemodning). Koordineres projektspecifikt.

Nyt 60 kV kabel Agersted-Asaa ifm. Nye vindmøller, udføres i 2018. Forventes ikke at kunne give anledning til koordinerede projekter.

Nordenergi, fibernet:

Udførelse af fibernet i område omkring Melholt syd for Asaa i 2018.

HMN Gasnet:

Ingen renoverings- eller udbygningsplaner pt.

SE (Evonet), el:

Jupitervej i Brønderslev i forbindelse med frasolgte boliger ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Koordineres med Brønderslev Forsyning, fjernvarme. Udføres i 2018.

Danmarksgade, Frederiksgade, Knudsgade, Hedelundsgade i Brønderslev. Koordineres med Brønderslev Forsyning. Udføres i 2018.

Brønderslev Antennelaug:

Nordbyen, Brønderslev, koordineres med elforsyningen. Udføres i 2018.  
Ellers ingen renoverings- eller udbygningsplaner pt.

Brønderslev Forsyning, Vand og Fjernvarme:

Kornumgårdsvej i Brønderslev, fjernvarme, koordineres med SE (Evonet). Udføres i 2018.

Vand og fjernvarme ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus, relevante dele koordineres med SE (Evonet). Udføres i 2018.

Vand og fjernvarme udføres sammen med spildevand og el i Danmarksgade, Frederiksgade, Knudsgade og Hedelundsgade i Brønderslev. Udføres i 2018.

Brønderslev Forsyning, Spildevand (ikke tilstede):

Claus Flensted Andersen oplyste på vegne af Brønderslev Forsyning Spildevand, at der pågår arbejder i Klokkeholm i 2018 og kommende år. Der foreligger 5 års plan for reovering, som Brønderslev Forsyning fremsender efterfølgende.

**6. Udpegning af koordineringsprojekter**

Ingen yderligere udover ovenstående, jf. pkt. 5.

Vedrørende reovering af Slotsgade i Dronninglund i 2019 var der ikke nogle af de deltagende ledningsejere, som ytrede ønske om gennemførelse af et koordineret projekt, da de ikke havde planer for strækningen i de kommende år.

Brønderslev Forsyning oplyste, at der kan være mulighed for et koordineret projekt med vand og fjernvarme på Banegårdspladsen i Brønderslev. Dette undersøges nærmere når der foreligger en mere detaljeret plan for området.